

Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП "Производственное предприятие тепловых сетей города Комсомольска-на-Амуре"
(наименование регулируемой организации)

за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия						Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план.	факт.	план.	факт.	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план.	факт.		
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч (исчислений)	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки					
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	8.1	8.2	9	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
Всего по группе 1														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
Всего по группе 2														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
Модернизация существующей тепловой сети (покрытие современным теплоизоляционным материалом) Теплотрасса от ТК КТС 2-9а до ТК 14-4 (гараж адм. города) кв.14														
3.1.1		2024	2024	2024	2024	57-57		0,17	наземная		252,915	237,949		
Модернизация существующей тепловой сети (покрытие современным теплоизоляционным материалом) Теплотрасса по ул. Дружба, 20														
3.1.2		2024	2024	2024	2024	133-133		0,168	наземная		357,304	239,071		
Модернизация существующей тепловой сети (покрытие современным теплоизоляционным материалом) Теплотрасса (психбольница), Вокзальная, 19, 1 этап														
3.1.3		2024	2024	2024	2024	219-219		0,434	наземная		1296,531	1564,099		
Модернизация существующей тепловой сети (покрытие современным теплоизоляционным материалом) Теплотрасса от ТК-1 до ТК-3 военный городок п. Тажинский														
3.1.4		2024	2024	2024	2024	219-219		0,23	наземная		689,865	433,662		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
Всего по группе 3														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
При плане 1,002 км выполнено 1,029 км. Работы выполнены в полном объеме, экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур														
2596,615 2474,781														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
Работы по объекту завершены, получен акт ввода в эксплуатацию. Экономия сложилась за счет исключения из проекта дорогостоящего оборудования, которым планировалось оснастить объект.														
4.1.1 68														
4.1.2														
4.1.3														
4.1.4														
4.1.5														
2032,925 1918,000														

Рябцев Р.А.
(Ф. И. О.)