

РОССИЯ
Муниципальное
унитарное предприятие
«ГОРВОДОКАНАЛ»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Кирова, 24, факс (42172) 59-06-83,
тел. 59-06-71

23.04.2025

№

1190

Министру ЖКХ
Хабаровского края
Мироновой А.В.

Направляем отчет за 2024 год «о реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Горводоканал» г. Комсомольска-на-Амуре, по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023 – 2025 годы».

Приложение:

- 1) Отчет за 2024 г. - 1 экз. на 294 л.

Директор МУП «Горводоканал»

М.С.Войтик

Исп. Рыбаков Э.Е.
8 (42 17) 59 06 47

Отчет об исполнении инвестиционной программы

МУП "Горводоканал"

в сфере водоснабжения, водоотведения за 2024 год.

№ п/п	Перечень объектов и месторасположение	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план 2024г.	Факт 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения								
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:								
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности								
1.1.1.	Строительство резервной водопроводной сети от АВЗ Ду=1200 мм	2023	2024	2025	2025	29609,05	8597,52	Приобретена труба д-1200, доставка
Всего по группе 1						29609,05	8597,52	
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
2.1.	Модернизация автотранспортного хозяйства приобретение новой техники всего: в том числе							
2.1.1.	Экскаватор колесный ТВЭКС ЕК-14-20	2024	2024	2024	2024	6160,00	2914,01	Приобретен по договору лизинга сроком на 3 года.
Всего по группе 2						6160,00	2914,01	
Всего затрат на финансирование мероприятий по водоснабжению						35769,05	11511,53	
Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения								
Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
2.1.	Реконструкция ГНС п. Победы ул. Новаторов, 67 (замена насосного оборудования)	2023	2023	2023	2024	0,00	376,295	Замена насосного оборудования, мероприятие 2023 года
2.3.	Реконструкция КНС Амурская ул. Заводская, 1 (замена насосного оборудования)	2024	2024	2025	2025	16327,92	0,000	Выполнение мероприятия перенесено на 2025 год
2.3.	Реконструкция РНС-3 ул. Кирова, 2а (замена насосного оборудования)	2023	2024	2024	2024	3312,08	269,996	Замена насосного оборудования
Всего по группе 2						19640,00	646,291	
Всего затрат на финансирование мероприятий по водоотведению						19640	646,291	
Итого затрат на реализацию инвестиционной программы						55409,05	12157,821	

Пояснения:

В инвестиционной программе МУП "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения планировалась на 2024 год сумма 55409,05 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий: 1) Строительство резервной водопроводной сети от АВЗ Ду=1200 мм; 2) Приобретение экскаватора колесный ТВЭКС ЕК-14-20; 3) Реконструкция КНС Амурская ул. Заводская, 1 (замена насосного оборудования); 4) Реконструкция РНС-3 ул. Кирова, 2а (замена насосного оборудования).

Фактически частично выполнено в 2024 году строительство резервной водопроводной сети от АВЗ Ду=1200 мм (приобретена труба д-1200 с учетом доставки), приобретен в лизинг экскаватор колесный (сумма по договору будет учтена в дальнейшем по факту оплаты),

Также фактически частично выполнена замена насосного оборудования на ГНС п. Победы ул. Новаторов, 67 (мероприятие 2023 года), на сумму 376,295 тыс. руб. (приобретено насосное оборудование), проведена частичная реконструкция РНС-3 ул. Кирова, 2а (замена насосного оборудования)

Мероприятия 2024 года выполнены не в полной сумме, в виду убытка по основной деятельности за 2024 год, в размере 78 млн. руб.

Начальник ПЭО
МУП "Горводоканал"



Э.Е. Рыбаков

Исп. Рыбаков Э.Е.
тел. 59-06-47

Отчет

**о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
МУП "Горводоканал" за 2024 год.**

№ пп	Показатели	Ед. изм.	План 2024 г	Факт 2024 г.
1	2	3	4	5
	Холодное водоснабжение			
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0,25	0,20
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22	22
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб.м	0,372	0,372
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб.м	0,343	0,343
	Водоотведение			
1	Показатели качества очистки сточных вод			
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,06	0,06
1.2.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	1,18	1,12
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	16,94	16,93
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/к уб.м	0,715	0,176
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/к уб.м	0,179	0,179

Директор МУП "Горводоканал"

М.П.

Исполнитель: Начальник ПЭО

М.С. Войтик

8(4212)59-06-71

Э.Е. Рыбаков

economdep.mupgvk@mail.ru

Отчет об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов

№ п/п	Наименование работ, услуг, товаров	Цена контракта (руб.)	Дата проведения торгов	Победитель торгов (наименование, адрес, ИНН)	Реквизиты заключенного с победителем договора	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Запчасти к насосу марки СДВ	301392	14.03.2023	ООО "Техносила"	№295998 от 28.03.2023	7
1.2.	Лизинг экскаватор колесный	18104386,99	14.11.2024	АО "Сбербанк Лизинг"	№ОВ/Ф-296584-05-01 от 14.11.2024	-
						-

Начальник ПЭО
Исп. Рыбаков Э.Е.
тел. 59-06-47



Э.Е. Рыбаков

Реестр договоров, заключенных в рамках инвестиционной программы без проведения конкурса, с указанием предмета договора и сторон

№ п/п	Наименование работ, услуг, товаров	Цена контракта (руб.)	Исполнитель контракта	Реквизиты договора	Примечания
1	2	3	4	5	6
1.1.	-	-	-	-	-

Начальник ПЭО

Исп. Рыбаков Э.Е.

тел. 59-06-47

Э.Е. Рыбаков